

Aantekeningen overleg 17042014

Peilbuis

/ hoogtes hoksbergen /: gedaan

Extra peilbuis plaatsen

Inzet aanvoer af na bouwvak 2000 m3 per dag, direct afdekken

Blijft werkplan , jeroen dient in met melding

V\_G niet benoemen / van gelder doet nog V\_G plan bekijken-aanvullen- toolbox

Geen doorsteek top, aanvoer via normale poort

Hoeveelheid globaal benoemen ca 80.000 tot 100.000 m3.

Zitter verschillen in ingemeten en (ingevlogen) en werkelijke hoogten)

Bouwvak 30-31-32 + van gelder 33, maar peter dan aanwezig (bouwvak noord)

Vakantie jeroen 28-29-30 dus wk 27 AFGEROND!!!

AANVOER GROND VOOR DIRECTE AFDEKKEING:

1000 M3 GRIJ

3200 M3 MEPPPEL

EERST HALVE METER: dus 8.000 m3 afdekken => gemiddeld 3 meter erop dus 24.000 m3 slakken = 70.000 ton = 12 dagen rijden

Zetting in werkplan , niet meer dan de zetting

Memo toestemming college

Persbericht , baltus koppelt persbericht terug, voordat t eruit gaat

Met VG bespreken:

- Nog overleg over kosaten staalslak
- Gebruikt top bespreken