

Werkplan

Toepassign staalslakken accorrd, werkplan goegekeurd.

Inleding

Passage vermeingde aanvoer

Ref onafhankelij expert

Criteria voor toepassing:

- 1,m boven GWS
- Leelfaagdikte 1,0
-

Tekeing....

:

Werkplan

Werkmethode

Veiligheidsplan

Spoedige afdek met klei (reeds aanwezig)

Planning

Tranportroute

Inmeting: Gelijk bestek

V&G : aanpassign voor afdek met NV-bouwstof

Toolboxmeeting werken met slak

3T, tot afdek met slak, dan basisklasse

Afvoer water.

Wielerbaan:

Waterdoorlatendheid v/d klei K-waarde klei

Hoeveeleidsregistratie

Bonnen

Verwekring

Verdichting

Maximale tijd blootliggen

Geen waterplassen

Verwijzing naar stuk pelt, integraal als bijlage opnemen.

Opbouw:

Meter voor meter aanvoeren

Circa 1.000 tot 2.000 m³ per dag

Verwerking bouwstoffen via de TOP-> geen werk in de sanering -> geen MKB noodzakelijk

Kraanmachinist controleert de vrachten

Reeds in depot liggende grond, geschikt voor de leeflaag in dat gebied direct benut

Kleiige slecht waterdoorlatende grond, geen zand

Toplaag puinevrije teelaarde

Directe afwerking in profiel opleveren

Gezien de zetting van de terp wordt een overhoogte aangebracht.

Vanuit de data is reeds bekend dat een zetting van circa 0.20 meter per ton/m wordt verwacht.

Overhoogtes aangebracht om zetting te compenseren

Stuif voorkomen

3T filters

Enz enz.