

C.A. de Groot B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 499
1800 AL ALKMAAR

Rapport Eindcontrole na asbestverwijdering

Rapport Datum rapportage: vrijdag 18 juli 2014
Inhoud rapport: Bevindingenrapport, schematische weergave van het onderzoeksgebied en foto's van bijzonderheden en beperkingen

Uw kenmerk Klant: C.A. de Groot B.V.
Asbestverwijderingsbedrijf: C.A. de Groot B.V.
DTA-er: [REDACTED]
Referentienummer werkplan: AM20140209 GKC 51
Adres locatie/object: Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord

Soort sanering: Visuele inspectie
Omschrijving locatie/object: TATA-Steel

Omschrijving geïnspecteerd gebied: Kooksgascompressor 51

Ons kenmerk Opdrachtnummer: 2014025250.2

Inspectie analyse Datum inspectie: donderdag 10 juli 2014
Naam inspecteur: [REDACTED]
Inspectietijd: 7:00 tot 12:30
Norm: NEN 2990

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FIBRECOUNT Inspection & Testing.

Rapportage [REDACTED]
General Manager

Niveau 3, bijlage 0800, versie 19.N, 2 Juli 2014



FIBRECOUNT Inspection & Testing is voor deze verrichting door de RvA-Inspectie geaccrediteerd onder het nummer I 158.

VISUEEL INSPECTIE FORMULIER (bevindingenrapport)
Algemene gegevens

Klant:	de Groot B.V.
Asbestverwijderingsbedrijf:	de Groot B.V.
Projectnummer FIBRECOUNT:	2014025250.2
Projectnummer asbestverwijderingsbedrijf:	AM20140209 GKC 51
Adres en plaats monsternamen:	Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord
Datum inspectie:	10 juli 2014
Omschrijving locatie:	ENB Slaakenhuis 2F-22
Geïnspecteerd gebied:	Kookgascompressor 51
Gebied afgezet? Ja/nee ¹ indien ja, hoe?	Ja <input type="checkbox"/> Irf en boord
Situatieschets:	Zie tekenblad(en)
Oppervlak inspectiegebied ca.:	12 m ²
Gegevens werkplan (datum/nummer):	8 juli 2014 AM20140209 GKC 51
SC540 bureau:	SGS
SC540 bureau tweede onderzoek:	
Risico sanering:	Beperkt binnensanering
Gegevens inventarisatierapportnummer (datum/nummer):	8 juli 2014 ASBSP/14/001074
Gegevens tweede onderzoek (datum/nummer):	
Gegevens omgevingsvergunning/meldingsnummer (datum/nummer):	xxxxxxx Object
Vergunninghouder:	xxxxxxx
Verwijderde bronnen	Bron 6
Verwijderde bronnen tweede onderzoek	

Doel van het onderzoek

De visuele inspectie heeft plaatsgevonden na het verwijderen van asbesthoudende materialen conform de richtlijnen van de arbeidsinspectie en het SCA Procescertificaat SC-530 voor het algemeen asbest verwijderen. Het onderzoek had tot doel om vast te stellen of er nog visueel waarneembare restanten van het verwijderde asbesthoudende materiaal aanwezig waren.

Wat is verwijderd?	1 Pakking		
Soort ondergrond:	Verhard	Situatie werkplek:	Droog
Inspectie vond plaats:	Binnen	Tekening werkgebied:	Ja (situatieschets)
Weersomstandigheden:	Helder		

Visuele inspectie

Met de omstandigheden zoals hier beschreven en verstrekt door de opdrachtgever is er door [REDACTED] namens FIBRECOUNT Inspection & Testing een visuele inspectie uitgevoerd na een binnensanering onder Beperkt risico.

De visuele inspectie naar de (eventuele) aanwezigheid van de verwijderde materialen is uitgevoerd in een door de opdrachtgever aangewezen gebied.

Tevens vindt een visuele inspectie plaats van de/het eventuele aanwezige constructie/bouwwerk c.q. object(en) welke met de aanwezige hulpmiddelen en/of materialen, bereikt door de opdrachtgever, bereikbaar zijn. De opdrachtgever is vertegenwoordigd door [REDACTED] welke als Deskundig Toezichthouder Asbest(verwijdering) op de werklocatie aanwezig is geweest tijdens de inspectie.

Aanvullende lijst aandachtspunten

Omschrijving ¹	Aanwezig	Resultaat	Reden van niet inspecteren of omschrijving beperking
Plafond (constructiedelen)	Ja		Buiten inspectiegebied
Kabelgoten en doorvoeren	Nee		
Ventilatiekanalen	Nee		
Buizen	Ja	v	
Verwarmingselementen	Nee		
Kozielen	Nee		
Plint	Nee		
Vloer	Ja	v	
Machines, installaties	Ja	v	
Steiger	Ja	v	
Visueel belemmering door aanwezigheid van puin en/of	Nee		
Andere asbestbronnen aanwezig	Ja	Niet F-oxiden Respirabel in/op Pakking	Pakking

¹ = binnen/ buitensanering | v = in orde | v(2) = in orde na aanvullende schoonmaak | A = Afgekeurd | n.v.t. = niet van toepassing

Overige uitsluitingen / opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft een eindcontrole na/asbestsanering beperkt risico waarbij de linkse pakking van kookgas compressor wordt verwijderd, de rechter pakking blijft achter conform werkplan. De transitroute is ook visueel geïnspecteerd. Schroefgaten zijn vrij van visueel waarneembare asbest resten. De diverse documenten waren fysiek aanwezig. Bijzonderheden: Er kan geen containment gebouwd worden, het betreft een gasleiding waar eventueel restgas kan vrijkomen conform plan van aanpak Oesterbaai Projectnr. PAI-11891, 7-6-2007. Tijdens de sanering worden 2 pompen met goudfilters ingezet en een paspomp ook met goudfilter rapportnr. 2014025250.1.

De geïnspecteerde ruimte of oppervlakte is vrij van visueel waarneembare asbestverdachte materialen behorende bij de geïnspecteerde bron(nen).

De locatie/ruimte voldoet aan de gestelde criteria uit de NEN 2990 en dient daarom te worden beschouwd als IN ORDE. Deze ruimte/locatie is volgens de gestelde criteria, weergegeven in de NEN 2990, getoetst en mag zonder beschermende middelen worden betreden.

General Manager: [REDACTED]	Datum: 18 juli 2014
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd van de buitendienst of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via [REDACTED] @fibrecount.com o.v.v het certificaatnummer.	

Situatieschets 1

(Behorende bij het bevindingsrapport met onderstaande omschrijving)

Klant:	de Groot B.V.
Inspecteur:	
Projectnummer asbestverwijderingsbedrijf	AM20140209 GKC 51
Projectnummer FIBRECOUNT:	2014025250.2
Datum inspectie:	10 juli 2014
Adres inspectie:	Wenckebachstraat 1
Plaats inspectie:	Velsen-Noord
Onderzocht gebied/ruimte:	Kooksgascompressor 51

aantal tekenbladen: 1

Tekening van het onderzoeksgebied






Foto 1 Slakkenhuis



Foto 2 Deco-Unit



Foto 3 Het inspectiegebied



Foto 4 Het inspectiegebied




Foto 5 Het inspectiegebied



Foto 6 Hier is de pakking verwijderd

Eindinspectie NEN2990

Adres gebouw/object Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord

Projectnummer 2014025250.2

Opdrachtgever de Groot B.V.

Referentie AM20140209 GKC 51

Datum 10 juli 2014

Fotoblad 1 van 2



Hongkongstraat 5
3047 BR ROTTERDAM
Telefoon
Fax
E-mail @fibrecount.com
Internet www.fibrecount.com





Foto 7 Hier is de pakking verwijderd



Foto 8 Hier is de pakking verwijderd



Foto 9 ODM



Foto 10 De slang van de ODM

Eindinspectie NEN2990

Adres gebouw/object	Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord
Projectnummer	2014025250.2
Opdrachtgever	de Groot B.V.
Referentie	AM20140209 GKC 51
Datum	10 juli 2014
Fotoblad	2 van 2



FIBRECOUNT
Inspection & Testing

Hongkongstraat 5
3047 BR ROTTERDAM
Telefoon
Fax
E-mail @fibrecount.com
Internet www.fibrecount.com

